

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ**  
**КЪМ ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО**  
№ 323/07.08.2018 г.

Днес, 28.12.2018 г. в град Панагюрище между:

**ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ**, с адрес: гр.Панагюрище, пл.“20-ти април“№»13, ЕИК 000351743, представлявана от Никола Иванов Белишки – Кмет на община Панагюрище и Цветана Якова Якова - началник отдел „ФСДБ“ на община Панагюрище, наричана по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,  
и  
**ЕВА 73 ЕООД** със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, ул. „Княз Борис I” № 33, ЕИК/БУЛСТАТ 201672138, представлявано от Атанас Георгиев Христов, наричан по-долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна,

и на основание чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП, при мотиви, посочени по долу се сключи настоящето допълнително споразумение, с което страните по него се споразумяха за следното:

**I. МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

При изготвяне на работния проект за Укрепване на коритото на р. Луда Яна в посочения участък е предвиден дънен праг за завършване на етапа.

В процеса на строителството, при разриването на дъното до проектната кота се откри компрометиран стоманобетонен праг защитаващ два водопровода за водоснабдяване на „високо“ и „ниско“ зона. Вследствие по- високата кота на този праг спрямо проектната нивелета на дъното следва той да бъде разрушен, а водопроводите реконструирани като се положат в бетонов кожух, която роля ще изпълни дънния праг. Изместването на трасето и преминаването под реката в дънния праг ще се осъществи с РЕНД тръби PN160 и PN200, с успоредни трасета, разположени едно от друго на разстояние 30 см. В участъка на проектния дънен праг водопроводите ще се изпълнят с тръби с по-големи диаметри – съответно DN 200 и DN250. Дънният праг е с размери на напречното сечение 1,30x1,80 м. и е с дължина 9,0 м.

Също така след одобряването на основния проект за корекцията е изпълнено заустване на дере в р. Луда Яна на км. 0+089.70. При изпълнението са монтирани два кръгли затвора „ЗКПН“ Ф1000 за предпазване от високи води, а в основния проект на укрепване на коритото на р. Луда Яна е предвидено улавяне на водите и заустването им посредством стоманена тръба Ф1000 мм в стената на корекцията.

С цел привеждане на корекцията на участъка от реката и заустването в съответствие е необходимо да се предвиди монтаж на втора стоманена тръба Ф1000 мм с дължина около 6 м, като затворните органи се демонтират от сегашното им положение и

се монтират на края на удължените тръби.

Така посочените факти налагат изготвяне на проектна документация и тъй като са непредвидени, следва строителството да продължи след предоставянето и.

Следва да се има предвид, че прекратяването на строителството на етап 0+050 до 0+089.70 не е подходящо, тъй като ще предизвика изземане на материала на отбивната дига и при последващото изпълнение на новия праг (кожух) ще трябва отново да се изпълни отбиване на строителните води, което ще оскъпи обекта.

Това са нови обстоятелства (видове строителни работи), които възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл да предвиди при обявяването на „открита“ процедура за избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) на обект „Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на град Панагюрище“, Обособена позиция 1: „*Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на град Панагюрище – IV етап от км. 2+022.00 до км. 3+001.83 ; под етап от км.0+050 до км. 0+094.70*“ с ID 00564-2018-0007 в РОП на АОП.

За изпълнение на Обособена позиция 1 е подписан договор № 323 от 07.08.2018 г. с ЕВА 73 ЕООД на стойност 330 806,73 /триста и тридесет хиляди осемстотин и шест лева и седемдесет и три стотинки / лева без ДДС. Стойността на допълнителните СМР е в размер на 37 426,71 лв. без ДДС, представляващи 11% от стойността на сключения договор. Направеното изменение е въз основа на Становище от инж. Николай Карафизиев, проектант по част ВиК с ППП № 06394 и изготвено ново проектно решение за преминаване на водопроводите по дъното на реката.

В становището на проектанта се изтъква, че в процеса на изпълнение на строителството са констатирани непредвидени строително монтажни работи, изразяващи се в необходимостта от ново решение за преминаване на водопроводите по дъното на реката, като се предвижда това да стане с PEND тръби, преминаващи в проектния дънен праг на км.0+094,70, който ще служи и като стоманобетонен кожух за тръбите и нови видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на инвестиционния проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Включването на нови видове работи не касае промяна в предмета на договора, а единствено в обема работи, необходими за изпълнението на обекта.

Предвид Методическо указание на АОП с рег. номер МУ – 7 от 18.07.2016 г., осъществяването на контрол на изменението на договора по реда на чл. 229, ал. 1, т. 8 от ЗОП е неприложимо, тъй като сключения договор с изпълнителя е на стойност под 5 000 000 лева, тоест е под прага по чл. 20, ал. 1, т. 1-3 от ЗОП. Във връзка с което се подписа Допълнително споразумение към Договор № 323 от 07.08.2018 г. с ЕВА 73 ЕООД.

## II. ЦЕНА

2.1. Цената по основния договор е в размер на **330 806,73**/триста и тридесет хиляди осемстотин и шест лева и седемдесет и три стотинки / лева без ДДС, съответно в размер на **396 968,07** /триста деветдесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и седем стотинки/ лева с ДДС.

Посочената обща цена е формирана на база на количествата СМР за изпълнение на договора и единичните цени (включващи разходи за труд, механизация, материали,

допълнителни разходи, печалба, разходи за временно строителство и всички други разходи, необходими за изпълнение) на отделните видове работи, посочени в КСС, към представеното Ценово предложение в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част към настоящия договор.

2.2. Цената на допълнителните видове СМР е в размер на **37 426,71** /тридесет и седем хиляди четиристотин двадесет и шест лева седемдесет и шест стотинки/ лв. без ДДС, съответно в размер на 44 912,05 лв. /четиридесет и четири хиляди деветстотин и дванадесет лева и пет стотинки./ с ДДС.

### III. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

3.2. Сроктът за изпълнение на строително - монтажните дейности, предмет на допълнителното споразумение е до 50 (петдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството (приложение № 11 от Наредба 3/2003)

Настоящото допълнително споразумение се подписва в 3 еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: инж. Златка Рупова – 0887 817773

Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: инж.Атанас Христов – 0888 347751

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

**НИКОЛА ИВАНОВ БЕЛИШКИ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ**



**ЦВЕТАНА ЯКОВА**  
**НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ФСДБ“**

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

**АТАНАС ХРИСТОВ**  
**“ЕВА 73” ЕООД**